

Checkliste Lüftungsanlagen/Brandschutzklappen

Rechtliche Grundlagen:

- Musterbauordnung (MBO)
- Bauordnungen der Länder
- Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen

Nr.	Fragestellungen	Ja	Nein	N.z.	Maßnahme	Termin/Verantwortlich
1	Sind alle Lüftungsleitungen bekannt und in den Bauplänen aufgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Sind sie richtlinienkonform ausgeführt, sodass beim Überschreiten eines Brandabschnitts eine Übertragung von Feuer und Rauch verhindert wird? Das bedeutet:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.1	▪ Lüftungsleitungen müssen eine ausreichende Feuerwiderstandsdauer haben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2	▪ Brandschutzklappen müssen in Brandwänden und Decken eingebaut sein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Sind alle Brandschutzklappen bekannt und in den Bauplänen aufgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Ist die bauaufsichtliche Zulassung der Brandschutzklappen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Sind die Brandschutzklappen so eingebaut, dass Wartungs- und Reinigungsarbeiten möglich sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Werden die Wartungen der Brandschutzklappen gemäß den Zulassungsbescheiden durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Werden die Wartungen der Brandschutzklappen in der Regel halbjährlich bzw. bei Mängelfreiheit von zwei Wartungen jährlich durchgeführt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Der Wartungsumfang ist in den Zulassungsbescheiden enthalten, jedoch sollten folgende Punkte durchgeführt werden:					
8.1	▪ Prüfen der mechanischen und elektrischen Funktionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Nr.	Fragestellungen	Ja	Nein	N.z.	Maßnahme	Termin/Verantwortlich
8.2	▪ Schmieren und Ölen aller beweglichen Teile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.3	▪ Untersuchungen auf Korrosionsschäden, ggf. beseitigen von diesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.4	▪ Überprüfung von Dichtungselementen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.5	▪ Überprüfung der Kennzeichnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.6	▪ Überprüfung der Kennzeichnung von verdeckt angeordneten Brandschutzklappen (muss in unmittelbarer Nähe sichtbar angebracht sein)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	In einigen Bundesländern sind technische Prüfverordnungen eingeführt, die Prüfungen von Lüftungsanlagen durch Sachverständige vorschreiben. Wenn dies zutrifft: Werden die Prüfungen durch Sachverständige durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Bemerkungen:

Unterschrift: _____

Datum: _____