

<b>Wartungs- und Prüfprotokoll</b>  <b>Fußbodenheizung direkt beheizt, ohne Plattenwärmetauscher</b>	Auftragnehmer/Verfasser (prüfender Betrieb)  <b>WEKA MEDIA GmbH &amp; Co. KG</b> Römerstraße 4 · 86438 Kissing		

Kunde/AG:	Hubert Schulz	Auftrag/vom:	24.10.2012
Straße, Nr.:	Wiesbadener Straße 16	Objekt/Anlage:	
PLZ, Ort:	86162 Augsburg	Prüfprotokoll Nr.:	3 vom: 14.10.2014

**Hinweis:**  
 Wartungsvorgaben des Heizgeräteherstellers sind einzuhalten.  
 Fehler und Undichtigkeiten sind schriftlich und fotografisch festzuhalten.

**Angaben zur Fußbodenheizung**

Hersteller:	Buderus		
Typ:			
Baujahr:	2012		
letzte Wartung:	2013		
Heizleistung Fußboden (in %):	50%		
Heizleistung Heizkörper (in %):	50%		
Optischer Eindruck der Fußbodenschläuche:	<input checked="" type="checkbox"/> normal	<input type="checkbox"/> sichtbare Verkrustung	<input type="checkbox"/> starke Verkrustung

**Wartungsliste für Fußbodenheizung**

Anforderung	erforderlich	durchgeführt	Mangel	Mangel behoben	Reparatur erforderlich
Feststellen, ob die Fußbodenschläuche diffusionsdicht sind (ab Bj. 1990 kann von Diffusionsdichtheit ausgegangen werden)	-				
Inspektion, ggf. Spülen der Fußbodenschläuche		✓			
bei sichtbaren Verkrustungen in den Fußbodenschläuchen: Spülen des Plattenwärmetauschers	-				
Prüfen der Heizkörper auf Verschlämmung		✓			
Prüfen des Fußbodensystems auf Undichtigkeiten			x		x
Prüfen der im Fußbodenkreis angeschlossenen Heizkörper auf Undichtigkeiten (insbesondere im unteren Bereich)		✓			
Sollten auch nur geringfügige Verschlämmungen vorhanden sein, ist dringend eine Systemtrennung zu empfehlen!		✓			
Temperaturbegrenzer korrekt eingestellt (max. 60 °C)		✓			

Prüfen der Heizungsregelung auf Funktion		✓			
--	--	---	--	--	--

